

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **VASIVIZ Vas megyei Vízes Csatornamű ZRt.** (képviseli: Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., adószáma: 11316385-2-18, Cg.: 18-10-100607, számlaszám: CIB 10700127-04568504-51100005) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **STRABAG Általános Építő Kft.** (képviseli: Ackermann István és Jámbor Irén), 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, adószáma: 11705053-4-44, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-930940, számlaszám: OTP Bank Nyrt.: 11794008-20534431 mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

és együttesen a továbbiakban: **Felek**, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: **Fél** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, közöttük a **„Szombathely, Rohonci út- Magyar László utcákban szennyvízcsatorna rekonstrukció”** tárgyában 2015. május 11-én létrejött vállalkozói szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. számú módosítása vált szükségessé.

2. Tekintettel a Szerződés XIII. Fejezet „A szerződés módosítása” 13. pontjában foglaltakra, a módosítási igény olyan körülmények miatt, merült fel, amelyet a Megrendelő a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban kellő gondossággal eljáró ajánlatkérőként nem láthatott előre. A módosítás szükségességét indokoló előre nem látható körülmény részletezése:

A Szerződést 2. 2 pontja értelmében a fejlesztés tárgyát képező **„Szombathely, Rohonci út - Magyar László utcákban szennyvízcsatorna rekonstrukció”** végleges útburkolat helyreállítási munkái a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága által VAS-416-2/2014. számon kiadott kezelői hozzájárulás, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 70675-3/2014. számon kiadott kezelői hozzájárulása és 70675-4/2014. számon kiadott tulajdonosi hozzájárulása, alapján történik. A Szerződés 4.2 pontja értelmében a Vállalkozónak „a közútkezelői hozzájárulásokban meghatározott műszaki tartalom szerinti teljes szélességű úthelyreállításokat 2016. 07. 31. határidőig” kell teljesítenie.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága 2016. június 2-án kelt VAS-686/3/2016 számú közútkezelői hozzájárulás módosításában, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. június 15-én kelt 71.060-4/2016 közútkezelői állásfoglalásban 2017. október 30., illetve 2017. október 31. napjára módosította a végleges burkolat helyreállítását megelőző, a szerződéskötéskor hatályos közútkezelői hozzájárulásában előírt konszolidációs időszakot a Szombathely, Rohonci úton folyamatban lévő Haladás stadion építési, kivitelezési munkái miatti jelentős teherforgalom növekedés okán.

A fenti okok miatt a teljes szélességű úthelyreállítások határidejét módosítani szükséges.

3. A Felek a Szerződés 4.2.) 2/ pontját a következő 4.2) 2./ pontra módosítják „a közútkezelői hozzájárulásokban meghatározott műszaki tartalom szerinti teljes szélességű úthelyreállításokat a 2017. 10. 30. határidőig.” kell a Vállalkozónak teljesítenie.

4. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Alulírott Felek jelen vállalkozási szerződés módosítást, mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, annak elolvasását és közös értelmezését követően, képviselőik által jóváhagyólag aláírják.


Szombathely, 2016. július 26.

Győr, 2016.07.05.


VASVÍZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság



Megrendelő
Dr. Kohuth Viktor
Vezérigazgató



Vállalkozó
Ackermann István
Cégvezető



Jámbor Irén
Cégvezető

dr. Szakács Dávid
Jogi- és Igazgatási Oszt. vezető
jogtanácsos

